

**ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА  
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	
Шифра пројекта:	11800107
Назив пројекта:	Наставак градње нове зграде Библиотеке Матице српске у Новом Саду
Сектор:	Култура
Тип:	Високограђевински
Округ:	Јужнобачки
Општина:	Нови Сад

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА	
Телефон(и):	021/ 528-910
Мобилни телефон(и):	063/ 518-158
Е-пошта:	<a href="mailto:miro@bms.ns.ac.yu">miro@bms.ns.ac.yu</a>
Напомена:	

ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА	01. 07. 2006.	ПЛАНИРАНИ КРАЈ ПРОЈЕКТА	31. 12. 2007.
ОСТВАРЕНИ ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА	30. 11. 2006.	ОСТВАРЕНИ КРАЈ ПРОЈЕКТА	25. 12. 2007.

СТАТУС ПРОЈЕКТА	<input type="checkbox"/> обустављен
	<input checked="" type="checkbox"/> завршен

РАЗЛОЗИ ОБУСТАВЉАЊА ПРОЈЕКТА (за пројекте чији је статус „обустављен“)

**ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА**

РБ	Име и презиме	Назив институције	Позиција у пројектном тиму	Надлежности/Задужења	Датум почетка ангажовања	Датум краја ангажовања
1.	Миро Вуксановић	Библиотека Матице српске, Нови Сад	руководилац	сарадња са овлашћеним представницима Министарства културе, Пројектног центра Министарства финансија и Савета за управљање високограђевинским пројектима у свим фазама животног циклуса пројекта и одговорност за реализацију пројекта у целини	01.07.2006.	31.12.2007.
2.	Јелисавета Попић	Библиотека Матице српске, Нови Сад	члан	координација сарадње са извођачем радова, његовим кооперантима и надзорном службом у свим фазама реализације пројекта, праћење – кроз привремене ситуације извођача – све параметре везане за остварење планираних циљева пројекта и кроз месечне извештаје давање процене успешности тока градње. Праћење ризика који се могу јавити у току реализације и благовремено обавештавање руководиоца тима о њима и предлагање мере за њихово превазилажење	01.07.2006.	31.12.2007.
3.	Јелица Грбић	Библиотека Матице српске, Нови Сад	члан	организација свих активности око коришћења обезбеђених средстава, праћење прописа из области финансирања инвестиције и у сарадњи са руководиоцем тима благовремено усклађивање плаћања обавеза са важећим прописима	01.07.2006.	31.12.2007.
4.	Ђорђе Виловски	Библиотека Матице српске, Нови Сад	заменик члана	праћење свих прописа из области које се тичу реализације усвојеног пројекта, вођење поступка усаглашавања услова и прибављања сагласности и документације за обрачун накнада које прате овај пројекат, технички пријем радова и добијање употребне дозволе. По потреби, а по налогу руководиоца пројектног тима, замена одсутних чланова тима тако да морају редовно пратити њихов рад и сарађивати у свим фазама реализације.	01.07.2006.	31.12.2007.
5.	Милена Мирић	Библиотека Матице српске, Нови Сад	заменик члана	"	01.07.2006.	31.12.2007.

**ОДОБРЕНА СРЕДСТВА И УТРОШЕНА СРЕДСТВА**

Година	2006				2007				2008				2009			
	Одобрено		Утрошено		Одобрено		Утрошено		Одобрено		Утрошено		Одобрено		Утрошено	
	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%	Износ	%
<b>Из Националног инвестиционог плана</b>	25.500.000,00	8,42	25.499.769,68	8,42	35.530.000,00	99,35	35.529.999,99	99,35								
	<b>Из других извора</b>															
<b>Остала буџетска средства (период 1989 – 30.06.2006)</b>	277.335.601,00	91,58	277.335.601,00	91,58	26.609,11	0,07	26.609,11	0,07								
<b>Остало (БМС сопствени приходи)</b>	-		-		205.775,95	0,58	205.775,95	0,58								

Износ од 277.335.601,00 представља књиговодствену ревалоризовану вредност инвестиције у току на дан 30. 06. 2006. године када је финансирање преузето. Средства у периоду 1989-1991. године обезбедила је АП Војводина, а у периоду 1992-2005. године градња је наменски финансирана из републичког буџета.

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА							
РБ акт.	Активност	Реализована (Да/Не)	Трајање активности		РБ рез.	Резултати	
			Планирано	Остварено		Планирани	Остварени
1.1	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- потписивање анекса уговора са извођачем радова и надзорном службом	ДА	10. 2006.	19. 10. 2006.	1.1.1	уговарање преосталих радова	потписани потребни анекси уговора
	- уплата аванса за радове и стручни надзор	НЕ	10. 2006.	-	1.1.2	набавка материјала, израда узорка и елемената за блокове компактнoг смештаја	-
	- извођење уговорених радова	ДА	10. 2006.	20. 10. 2006.	1.1.3	покренути наставак радова	отворено градилиште у сутерену објекта
	- израда узорка блока компактнoг смештаја			30. 10. 2006.	1.1.4	израда узорка и елемената за блокове компактнoг смештаја	прихватање узорка и покретање поступка израде елемената
	- утврђивање начина финансирања градње	ДА	10. 2006.	30. 11. 2006.	1.1.5	потписивање уговора о финансирању градње	потписани уговори о преузимању дуга (Министарство културе РС, Библиотека Матице српске и Монтажа Београд, као извођач и План, Нови Сад за надзор)
1.2	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	11. 2006.	30. 11. 2006.	1.2.1	завршни радови на I спрату	довршени клима канали у магацину и комплетни радови на уградњи блокова компактнoг смештаја. Простор приведен прој. намени.
					1.2.2	завршни радови у приземљу	завршени преостали термомашински и електрорадови. Простор приведен намени.
					1.2.3	санациони радови у сутерену	комплетна санација канализације из 1992/93. године
	- исплата привремене ситуације за радове изведене у октобру са надзором	ДА	11. 2006.	15. 12. 2006.	1.2.4	исплата прив. ситуације за изведене радове са надзором	XXIII прив. сит. од 31.10.2006. (радови) Рачун 2402 од 31.10.2006. (надзор)

1.3	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	12. 2006.	31. 12. 2006.	1.3.1	завршни радови на II спрату	довршени клима канали у магацину, испоручени елементи за компактни смештај
					1.3.2	радови у сутерену	постављање завршног слоја цементне кошуљице (са арматуром и нивелацијом).
	- исплата привремене ситуације за изведене радове у новембру са надзором	ДА	12. 2006.	19. 12. 2006. 20. 12. 2006.	1.3.3	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXIV прив. сит. од 30.11.2006. (радови) Рачун 2739 од 30. 11. 2006. (надзор)
1.4	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	01. 2007.	29. 01. 2007.	1.4.1	завршни радови на II спрату	завршена уградња блокова компактног. Извршен интерни пријем I и II спрата.
					1.4.2	радови у сутерену	почела уградња монтажних преградних зидова са електро-разводом и постављање носеће конструкције viseћег плафона. Почела реализација свих инсталатерских радова.
	- исплата прив. сит. за изведене радове у децембру са надзором	ДА	01. 2007.	31. 01. 2007.	1.4.3	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXV прив. сит. од 08.01.2007. (радови) Рачун 19/2007 од 08. 01.2007. (надзор)
1.5	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	02. 2007.	28. 02. 2007.	1.5.1	завршни радови на III спрату	завршени радови у машинској сали (постављање одвода код расхладника и др.)
					1.5.2	радови у сутерену	завршено формирање радних и магацинских просторија. Почети радови на обради зидова и постављање подних облога. У току сви инстала- терски радови
	- исплата привремене ситуације за изведене радове у јануару са надзором	ДА	02. 2007.	23. 02. 2007.	1.5.3	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVI прив. сит. од 08.02.2007. (радови) Рачун 132/2007 од 08.02.2007. (надзор)

<b>1.6</b>	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	<b>03. 2007.</b>	<b>31. 03. 2007.</b>	<b>1.6.1</b>	радови у сутерену	завршени су грађевински, занатски и инсталатерски радови у новоформираним радним просторима. У ходнику готови сви радови сем у плафону где пролази главни напојни кабл. Завршени радови у машинској сали сутерена.
	- исплата привремене ситуације за изведене радове у фебруару са надзором	ДА	<b>03. 2007.</b>	<b>30. 03. 2007.</b>	<b>1.6.2</b>	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVII прив. сит. од 12.03.2007. (радови) Рачун 353/2007. од 12.03.2007. (надзор)
<b>1.7</b>	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	<b>04. 2007.</b>	<b>30. 04. 2007.</b>	<b>1.7.1</b>	радови у сутерену	почетак пресељења публикација и служби у нове просторије како би се ослободио простор неопходан за стварање везе новоизграђеног и старог објекта у овом нивоу. У машинској сали простор је финално очишћен и опрема припремљена за пробни рад.
	- исплата привремене ситуације за изведене радове у марту са надзором	ДА	<b>04. 2007.</b>	<b>27. 04. 2007.</b>	<b>1.7.2</b>	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVIII прив. сит. од 12.04.2007. (радови) Рачун 418/2007 од 12. 04.2007. (надзор)
<b>1.8</b>	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	<b>05. 2007.</b>	<b>31. 05. 2007.</b>	<b>1.8.1</b>	радови у сутерену	завршени радови на формирању везе два објекта и провлачење – качење напојног кабла
	- исплата прив. сит. за изведене радове у априлу са надзором	ДА	<b>05. 2007.</b>	<b>21. 06. 2007.</b>	<b>1.8.2</b>	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXIX прив. сит. од 10.05.2007. (радови) Рачун 647/2007 од 10. 05.2007. (надзор)
<b>1.9</b>	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b>						
	- грађевински, занатски и инсталатерски радови	ДА	<b>06. 2007.</b>	<b>30. 09. 2007.</b>	<b>1.9.1</b>	радови у сутерену	завршени преостали радови у ходнику који су чекали на провлачење напојног кабла и повезивање зграде на нову трафо станицу
	- исплата коначне вредности изведених радова са надзором	ДА	<b>06. 2007.</b>	<b>25. 10. 2007</b> <b>18. 10. 2007.</b>	<b>1.9.2</b>	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	окончана ситуација од 03. 10. 2007. (радови) Рачун 1317/2007 од 03.10.2007. (надзор)

2.1	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b>						
	- уплата аванса за радове и стручни надзор	НЕ	04. 2007.	-	2.1.1	набавка материјала и припремни радови	-
	- извођење уговорених радова Напомена: због благе зиме поступак покренут пре планираног рока	ДА	04. 2007.	20. 12. 2006.	2.1.2	покренути поступак припреме радова	набавка дела материјала (за радове на хидроизолацији зграде)
2.2	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b>						
	- извођење уговорених радова Напомена: повољне временске прилике омогућиле почетак радова пре планираног рока	ДА	05. 2007.	15. 01. 2007.	2.2.1	извођење уговорених радова	почели радови на бочном делу (према ул. Матице српске 5). Настављена набавка материјала (за дворишни део зграде)
	- исплата привремене ситуације за изведене радове и надзор	ДА	05. 2007.	31. 02. 2007. 31. 01. 2007.	2.2.2	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXV прив. сит. од 08.01.2007. (радови) Рачун 19/2007 од 08.01. 2007. (надзор)
				23. 02. 2007. 23. 02. 2007.		исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVI прив. сит. од 08.02.2007. (радови) Рачун 132/2007 од 08.02. 2007. (надзор)
				30. 03. 2007. 30. 03. 2007.		исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVII прив. сит. од 12.03..2007. (радови) Рачун 353/2007 од 12.03. 2007. (надзор)
			27. 04. 2007. 27. 04. 2007.		исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXVIII прив. сит. од 12.04..2007. (радови) Рачун 418/2007 од 12.04. 2007. (надзор)	
2.3.	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b>						
	- извођење уговорених радова Напомена: контролом пијезометра утврђен повољан ниво подземних вода за откопе дубине до 5,00 m па су радови почели пре планираног рока	ДА	06. 2007.	28. 02. 2007.	2.3.1	извођење уговорених радова	завршени радови на бочном делу (према ул. Матице српске 5). Крајем фебруара кренуло се са земљаним радовима – откопан у целости сутеренски део (до темељне плоче дубине око 5,00 m) на чишћењу зидова ради формирања здраве основе за хидроизолацију (дворишни део)
				31. 03. 2007.	2.3.2	извођење уговорених радова	завршена хидроизолација зидова
			30. 04. 2007.	2.3.3.	извођење уговорених радова	завршени радови на формирању потпорних зидова светларника. Завршени радови на формирању бетонске заштите око објекта и обради фасаде према II фази	

							(дворишту). На делу према суседном објекту завршени сви радови (канализација, светларници и др.)
	- исплата привремене ситуације за изведене радове и надзор	ДА	06. 2007.	21. 06. 2007. 21. 06. 2007.	2.3.4	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXIX прив. ситуација од 10.05.2007. (радови) Рачун 647/2007 од 10.05.2007. (надзор)
2.4	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b>						
	- исплата коначне вредности изведених радова са надзором	ДА	07. 2007.	25. 10. 2007. 18. 10. 2007.	2.4.1	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	окончана ситуација од 03.10.2007. (радови) Рачун 1317/2007 од 03.10.2007. (надзор)
3.1.	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b>						
	- уплата аванса за радове и сручни надзор	НЕ	04. 2007.	-	3.1.1	набавка материјала и припремни радови	-
	- извођење уговорених радова Напомена: због благе зиме поступак покренут пре планираног рока	ДА	04. 2007.	18. 12. 2007.	3.1.2	покренути поступак припреме радова	набавка дела материјала за радионичку израду главних разводних блокова и напојних каблова (радионичка обрада грб)
3.2	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b>						
	- извођење уговорених радова	ДА	05. 2007.	16. 01. 2007.	3.2.1	извођење уговорених радова (споља)	ископ рова за полагање каблова
		ДА	05. 2007.	31. 01. 2007.	3.2.2	извођење уговорених радова (унутар објекта)	радови везани за пролаз напојног кабла кроз сутерен
	- исплата привремене ситуације за изведене радове и надзор	ДА	05. 2007.	31. 01. 2007. 03. 01. 2007.	3.2.3	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	XXV прив. ситуација од 08.01.2007. (радови) Рачун 19/2007 од 08.01.2007. (надзор)
3.3	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b>						
	- извођење уговорених радова Напомена: прикључење није могуће јер Електровојводина није још завршила опремање ТС	ДА	06. 2007.	19. 02. 2007.	3.3.1	извођење уговорених радова (споља)	полагање енергетских каблова у ровове са пратећим радовима
				28. 02. 2007.		"	завршени сви радови до нове трафо станице без прикључења
				28. 02. 2007.		извођење уговорених радова (унутар објекта)	завршена монтажа разводних блокова и свих каблова унутар објекта
				05. 03. 2007.			обустављени радови – чека се завршетак трафо станице

	- исплата привремене ситуације за изведене радове и надзор	ДА	06. 2007.	23. 02. 2007. 23. 02. 2007.	3.3.2		XXVI прив. сит. од 08.02.2007. (радови) Рачун 132/2007 од 08. 02.2007. (надзор)
				30. 03. 2007. 30. 03. 2007.			XXVII прив. сит. од 12.03.2007. (радови) Рачун 353/2007 од 12. 03.2007. (надзор)
3.4	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b>						
	- извођење уговорених радова Напомена: Електровојводина је радове на опремању трафо станице наставила 16. 08. 2007. године (до 26. 08. 2007. године када је извршено прикључење кабла)	ДА	07. 2007.	17. 09. 2007.	3.4.1	завршни радови (споља)	монтажа мерне групе у трафо станици. Повезивање разводних блокова на нове проводнике и пуштање у рад
				18. 09. 2007.		завршни радови (унутар објекта)	(од 26.08. до 17.09.2007. израда опреме за трафо станицу због врсте напојног кабла)
	- исплата коначне вредности изведених радова са надзором	ДА	07. 2007.	25. 10. 2007.	3.4.2	исплата прив. сит. за изведене радове са надзором	окончана ситуација од 03.10. 207. (радови) Рачун 1317/2007 од 03. 10.2007. (надзор)
4.1	<b>ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ</b>						
	- покретање поступка техничког пријема	ДА	01. 06. 2007.	27. 09. 2007.	4.1.1.	припрема поступка техничког пријема	уговорено геодетско снимање новог објекта и добијање копије плана
				04. 10. 2007.	4.1.2.	покретање поступка техничког пријема	поднет захтев управи за урбанизам и стамбене послове
				10. 10. 2007.	4.1.3	ток поступка техничког пријема	издато решење V-351-4823/97
				25. 10. 2007.	4.1.4	"	закључен уговор о вршењу техничког прегледа (МК, БМС, ИБС)
				30. 11. 2007.	4.1.5	"	завршен записник о техничком пријему
	- уплата трошкова за технички пријем Напомена: због недостатка средстава из НИП-а је плаћена само накнада за рад комисије за технички прије. Остало је платила Библиотека из сопствених прихода.		06. 2007.	16. 11. 2007.	4.1.60	исплата трошкова	рн 133 од 26.10.2007. (аванс)
			25. 12. 2007.			рн 1554 од 04.12.2007. (коначна вредност)	



<b>5.1</b>	<b>ДОБИЈАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ</b> - уплата трошкова за употребну дозволу Напомена: Поступак ће бити реализован почетком 2008. године (период јануар-март) трошкове ће платити Библиотека из сопствених прихода	НЕ	07. 2007.	-	5.1.1	добијање употребне дозволе	-
------------	--	----	-----------	---	-------	----------------------------	---

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ПРЕМА АКТИВНОСТИМА						
РБ акт.	Активност	Средства из НИП-а		Други извори		Назив извора
		Износ	%	Износ	%	
1.1	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b> (аванс за радове и стручни надзор)	-	-	-	-	
1.2	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b> (исплата прив. сит. за радове и надзор) - XXIII прив. сит. и рн 2402 од 30.10.2007.	6.905.566,64	100%	-	-	
1.3	- XXIV прив. сит. и рн 2739 од 30.11.2006.	18.594.203,04	100%	-	-	
1.4	- XXV прив. сит. и рн 19 од 08.01.2007.	18.291.098,76	100%	-	-	
1.5	- XXVI прив. сит. и рн 132 од 08.02.2007.	5.247.296,03	100%	-	-	
1.6	- XXVII прив. сит. и рн 353 од 12.03.2007.	1.342.509,48	100%	-	-	
1.7	- XXVIII прив. сит. и рн 418 од 12.04.2007.	265.029,81	100%	-	-	
1.8	- XXIX прив. сит. и рн 647 од 10.05.2007.	326.456,65	100%	-	-	
1.9	<b>НАСТАВАК УНУТРАШЊИХ РАДОВА</b> (исплата коначне вредности) окончана сит. и рн 1317 од 03.10.2007.	84.116,10	100%	-	-	
2.1	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b> (аванс за радове и стручни надзор)	-	-	-	-	
2.2	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b> (исплата прив. сит. за радове и надзор) - XXV прив. сит. и рн 19 од 08.01.2007.	515.798,90	100%	-	-	



	- XXVI прив. сит. и рн 132 од 08.02.2007.	<b>1.968.134,22</b>	<b>100%</b>	-	-	
	- XXVII прив. сит. и рн 353 од 12.03.2007.	<b>528.171,29</b>	<b>100%</b>	-	-	
	- XXVIII прив. сит. и рн 418 од 12.04.2007.	<b>1.131.035,85</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>2.3</b>	- XXIX прив. сит. и рн 647 од 10.05.2007.	<b>201.442,03</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>2.4</b>	<b>СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ (ЗАШТИТА ОБЈЕКТА)</b> (исплата коначне вредности) окончана сит. и рн 1317 од 03.10.2007	<b>545.629,71</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>3.1</b>	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b> (аванс за радове и стручни надзор)	-	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b> (исплата прив. сит. за радове и надзор) - XXV прив. сит. и рн 19 од 08.01.2007.	<b>1.278.312,05</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>3.3</b>	- XXVI прив. сит. и рн 132 од 08.02.2007.	<b>2.308.099,02</b>	<b>100%</b>	-	-	
	- XXVII прив. сит. и рн 353 од 12.03.2007.	<b>646.454,48</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>3.4</b>	<b>ПОВЕЗИВАЊЕ НА НОВУ ТРАФО СТАНИЦУ</b> (исплата коначне вредности) окончана сит. и рн 1317 од 03.10.2007.	<b>558.224,39</b>	<b>100%</b>	-	-	
<b>4.1</b>	<b>ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ</b> (уплата трошкова за технички пријем)	<b>58.438,25</b>	<b>100%</b>	-	-	
	- аванс за рад и комисије (рн.133/26.10.2007)	<b>233.752,97</b>	<b>100%</b>	-	-	
	- коначан обрачун за рад комисије (рн 1554/04.12.2007) - остали трошкови (таксе, накнаде...)	-	-	<b>98.970,95</b>	<b>100%</b>	остало (БМС – сопствени приходи)
<b>5.1</b>	<b>ДОБИЈАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ</b> (биће у 2008. години из средстава Библиотеке Матице српске)	-	-	-	-	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>61.029.769</b>	<b>99,85%</b>	<b>98.970,95</b>	<b>0,15%</b>	



<b>A</b>	ПРЕТХОДНА УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ (период 1989 – 30. јуни 2006. године)	-	-	<b>277.335.601,00</b>	<b>100%</b>	остала буџетска средства (АПВ и РС)
<b>Б</b>	ПРЕОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ УЛАГАЊА (период септембар – децембар 2007. године)	-	-	<b>107.734,00</b>	<b>100%</b>	остало (Библиотека Матице српске – сопствени приходи)
	"	-	-	<b>26.609,11</b>	<b>100%</b>	остала буџетска средства (аванси из ранијег периода)
	<b>УКУПНО 31. 12. 2007.</b>	<b>61.029.769,67</b>	<b>18,02%</b>	<b>277.568.915,06</b>	<b>81,98%</b>	

## ИСКУСТВА СТЕЧЕНА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА, СУГЕСТИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ

Изградња нове зграде Библиотеке Матице српске почела је још давне 1991. године. Новац за припрему, пројектовање и почетак радова обезбеђен је из буџета Војводине (714.212,70 евра у периоду 1989-1991). Градња је настављена новцем из буџета Републике (1.966.584,20 евра у периоду 1992-2005). Због потешкоћа око обезбеђења средстава радови су трајали скоро шеснаест година.

**Захваљујући напорима Министарства културе Републике Србије овај пројекат се маја 2006. године нашао на листи приоритетних инвестиција у области културе и уврштен је у Национални инвестициони план Републике Србије за 2006/2007. годину.**

Полазна инвестициона вредност пројекта била је 64.420.000,00 динара. Због промене курса евра од овог износа обезбеђено је у 2006. години 25.499.769,68 и у 2007. години 35.530.000,00 што укупно износи 61.029.769,68 динара.

Обим и структура планираних радова прилагођена је висини обезбеђених средстава. Због тога је у Пројектном плану истакнуто да у оквиру 61 милион динара неће бити могуће обезбедити средства за све обавезе већ ће један део остати ван делокруга овог пројекта (за наредни период).

**Овако конципиран Пројектни план остварен је у целини.**

Средствима Националног инвестиционог плана за 2006/2007. годину у оквиру пројекта „Наставак градње нове зграде Библиотеке Матице српске у Новом Саду“ реализовани су следећи радови:

1. довршетак преосталих унутрашњих радова у сутерену са санацијом овог простора у коме се није радило од 1992. године; радови на изради пројектованих блокова регала за компактни смештај публикација и њихова уградња у магацинима на I и II спрату на шински развод набављен још 1994. године и радови на повезивању старог и новоизграђеног објекта у нивоу сутерена;
2. радови на спољном уређењу који су у функцији заштите новоизграђеног објекта од продора воде у зграду. Они обухватају само санацију и конзервацију односно довршетак спољашности зграде нарочито у сутеренском делу и простора непосредно уз новоизграђени објекат (формирањем заштитних светларника);
3. радови на повезивању грађевински завршене нове зграде Библиотеке Матице српске на нову трафо станицу коју су на плацу Матице српске изградили Електровојводина и Завод за изградњу града Нови Сад и
4. покренут је поступак за технички преглед изведених радова. Добијени Записник Института за безбедност и сигурност у раду обезбедио је полазну основу за добијање употребне дозволе. Од трошкова везаних за технички пријем само је рад Комисије финансиран средствима НИП-а. Остале трошкове у 2007. години платила је Библиотека из сопствених прихода.

**Нову зграду свечано су отворили др Војислав Коштуница, председник Владе Србије, и мр Бојан Пајтић, председник Извршног већа Војводине, 23. новембра 2007. године.**

Приведећи крају реализацију овог пројекта мора се посебно истаћи да је захваљујући овим средствима Библиотеке Матице српске први пут након 180 година постојања и рада добила своју сопствену зграду наменски грађену за смештај публикација које све имају својство културног добра, са одговарајућим климатским условима за чување ове грађе. Постигнуто је значајно побољшање услова боравка и рада корисника проширењем каталога и отварањем две нове читаонице. Обезбеђени су адекватнији радни простори за пријем обавезног примерка, рад посебних збирки и књиговезнице у оквиру укупне делатности Библиотеке Матице српске.

У току реализације успешно су превазиђени ризици на које је у пројекту дат посебан нагласак – добијена је нова трафо станица, без улагања Библиотеке у њену изградњу, радови су успешно реализовани у периоду када је ниво подземне воде био најнижи па су избегнути изузетно високи трошкови црпљења воде из тла и што је најбитније обезбеђење и дознаке средстава пратиле су, скоро у потпуности, динамику реализације радова чиме је успешно превазиђено почетно кашњење у реализацији пројекта.

**То је омогућено непрекидним усаглашавањем рада свих учесника у фази реализације пројекта – Пројектног тима, координатора из Министарства културе, извођача радова и надзорне службе што је и најбитнија препорука за даљи рад у оквиру Националног инвестиционог плана планираног за 2008. годину. Јер сваки застој, у било ком сегменту, може имати озбиљне последице. Библиотека је пажљивим усклађивањем успела да оно што је првобитно планирано да се уради за 18 месеци (јули 2006 – децембар 2007) заврши за само 12 месеци (новембар 2006 – октобар 2007).**

За 2008. годину Библиотека Матице српске није конкурисала за средства Националног инвестиционог плана јер су преостале обавезе таквог карактера да нема потребе за тренутним ангажовањем значајних средстава.

У поступку добијања употребне дозволе треба још да се сагледају:

1. све обавезе Библиотеке Матице српске према комуналним предузећима за прикључке (Водовод, Топлана, ПТТ, Електродистрибуција и др) и прибаве мишљење надлежних органа управе (народне одбране, противпожарне

заштите и др.), затим

2. преостале обавезе према Заводу за изградњу града Нови Сад, као правном следбенику Друштвеног фонда за грађевинско земљиште општине Нови Сад са којим Библиотека Матице српске има закључен уговор о регулисању доприноса за грађевинско земљиште, као и
3. обавезе Библиотеке на име накнаде која се плаћа у поступку добијања употребне дозволе. Захтев Библиотеке да се ослободи плаћања административне таксе (0,05% на укупну инвестициону вредност) као установа чија се делатност финансира средствима републичког буџета према Закону о делатностима од општег интереса у области културе („Службени гласник РС“, број 49/1992) позитивно је решен.
- 4.

Од трошкова везаних за технички пријем изведених радова на постављању напојног кабла до нове трафо станице још ни један није дефинисан. Ту предстоји комплетно усаглашавање документације са „Електровојводином“ Нови Сад око свих дозвола, сагласности и мишљења.

Поред наведених трошкова, према Пројектном плану, ван делокруга пројекта били су још и:

1. набавка пројектованих лифтова за новоизграђени објекат са пратећим грађевинско-занатским и инсталатерским радовима; довршетак система климатизације пет нивоа магацина у постојећој згради (преостали термомашински радови и пратећи грађевинско-занатски радови, са санацијом зида кроз који пролазе канали за развод ваздуха). Опрема за климатизацију ових магацина уграђена је у машинској сали нове зграде, али остали радови који представљају повезану технолошку целину могу почети тек онда када се у старим магацинима изврши разврставање и пресељење дела публикација у нову зграду. Очекује се да би овај поступак могао бити реализован током 2008. године што значи да би извођење наведених радова био могућ тек у 2009. години;
2. обим и структура блокова регала за систем компактног смештаја публикација који је набављен у оквиру обезбеђених средстава НИП-а за 2006/2007. годину у целости је попунио расположиви простор са уграђеним шинским разводом у поду. То значи да би у наредним годинама, зависно од распореда публикација, евентуално повећање капацитета система било могуће само уградњом додатних полица или евентуално ужих сегмената.  
То су ипак улагања мањег обима која би се могла обезбеђивати sukcesивно из редовних буџетских средстава;
3. радови на адекватном уређењу просторија у постојећем објекту у свим нивоима где је остварено функционално повезивање новоизграђеног објекта са старом зградом не представљају више инвестициона улагања у изградњу. За њихову реализацију обезбеђење средстава треба да буде такође наменско, али одвојено од досадашњих улагања у изградњу новог објекта по посебном инвестиционом програму који треба припремити;
4. у оквиру спољног уређења нису били обухваћени радови комуналног опремања локације па су пролази и паркинзи око нове зграде остали неуређени. Ова улагања биће дефинисана након коначног обрачуна доприноса са Заводом за изградњу града Нови Сад.

Миро Вуксановић

---

Руководилац пројекта

---

24. 01. 2008.

---

Датум

---

Координатор пројекта

---

Датум

---

Канцеларија за НИП

---

Датум