

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ	
Број	1
Месец	фебруар
Година	2008.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ	
Шифра пројекта:	10900101
Назив пројекта:	Разводни гасовод РГ 08-02/2 Баточина - Цветојевац
Сектор:	развој инфраструктуре - енергетика
Тип:	изградња објекта
Округ:	Шумадијски
Општина:	Баточина и Крагујевац

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА:	Милан Здравковић
Телефон(и):	011 2672 033
Мобилни телефон(и):	064 888 3533
Е-пошта:	milan.zdravkovic@srbijagas.com
Напомена:	ЈП Србијагас

ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА				
РБ	Име и презиме	Назив институције	Позиција у пројектном тиму	Надлежности/Задужења
1.	Живко Милићев	ЈП Србијагас	технички менаџер	координација техничких послова
2.	Ивана Ђорђевић	Министарство рударства и енергетике	правни саветник	правни послови
3.	Ивана Рајевац	Министарство рударства и енергетике	финансијски експерт	финансијски послови
4.	Јово Куртовић	ЈП Србијагас	инжењер пројекта	технички послови
5.	Снежана Томашевић	ЈП Србијагас	правни експерт	имовинско правни послови
6.	Маја Милић	ЈП Србијагас	инжењер пројекта	послови заштите животне средине

ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА	24.10.2006.	ПЛАНИРАНИ КРАЈ ПРОЈЕКТА	31.08.2007.
ОСТВАРЕНИ ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА	16.03.2007.	ПРОЦЕЊЕНИ КРАЈ ПРОЈЕКТА	31.05.2008.



СТАТУС ПРОЈЕКТА	<input type="checkbox"/> неактиван	<input type="checkbox"/> у припреми	<input type="checkbox"/> завршен
	<input type="checkbox"/> уговорен	<input checked="" type="checkbox"/> у реализацији	
	<input type="checkbox"/> обустављен	<input type="checkbox"/> расписана јавна набавка	

Напомена: Унети активности реализоване у периоду извештавања наведене у Акционом плану.

АКТИВНОСТИ РЕЛИЗОВАНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА							
РБ акт.	Активност	Надлежна институција	Одговорни члан пројектног тима	Период спровођења активности		РБ резулт.	Резултат
				Датум почетка	Датум завршетка		
1.1	Набавка опреме и материјала	Министарство рударства и енергетике	Милан Здравковић	16.03.2007.	30.06.2007.	1.1.1	Набављен потребан материјал и опрема
1.2	Решавање имовинско правних односа	Министарство рударства и енергетике	Снежана Томашевић	15.07.2007.	у току	1.2.1	обављено 60%
1.3.	Извођење радова на изградњи	Министарство рударства и енергетике	Живко Милићев	15.08.2007.	у току	1.3.1	обављено 60%

Напомена: Унети активности планиране у наредном периоду, наведене у Акционом плану.

АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ					
РБ акт.	Активност	Планирани датум почетка	Планирани датум завршетка	РБ резулт.	Резултат
1.1	Решавање имовинско правних односа	15.02.2008.	15.05.2008.	1.1.1	стварање услова за изградњу
1.2	Извођење радова на изградњи	01.03.2008.	31.05.2008.	1.2.1	завршетак изградње
2.1	Технички преглед	15.06.2008.	15.07.2008.	2.1.1	стварање услова за исходовање употребне дозволе
2.2	Исходовање употребне дозволе	15.07.2008.	15.09.2008.	2.2.1	стварање услова за примопредају објекта
2.3.	Примопредаја изграђеног објекта	01.07.2008.	30.09.2008.	2.3.1	завршетак пројекта



КОМЕНТАРИ

Рокови на реализацији пројекта су продужени, јер је Законом о буџету за 2007. годину одобрен мањи износ средстава од износа уговорене вредности радова. Из тог разлога, динамика и обим радова су прилагођени одобреним средствима из буџета за 2007. годину.

На основу Одлуке о расподели средстава за 2008. годину, наставља се са реализацијом пројекта.

Подносилац: Координатор
Милутин М. Продановић, помоћник министра
рударства и енергетике

Датум
06.02.2008.

Канцеларија за НИП

Датум