

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ	
Шифра пројекта:	10900119
Назив пројекта:	Гасификација Краљева
Сектор:	Развој инфраструктуре - енергетика
Тип:	Изградња објекта

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОВЛАШЋЕНОМ ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА			
Назив институције:	Министарство рударства и енергетике		
Адреса:	Краља Милана 36		
Округ:	Град Београд		
Општина:	Савски Венац	пошт. бр.	11 000

ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА				
РБ	Име и презиме	Назив институције	Позиција у пројектном тиму	Надлежности/Задужења
1.	Александар Вучић	ЈП Србијагас	руководилац пројектног тима	координација пројекта
2.	Живко Милићев	ЈП Србијагас	технички менаџер	координација техничких послова
3.	Милан Симовић	Министарство рударства и енергетике	правни саветник	правни послови
4.	Ивана Рајевац	Министарство рударства и енергетике	финансијски експерт	финансијски послови
5.	Снежана Томашевић	ЈП Србијагас	правни експерт	имовинско правни послови
6.	Анђела Лазаревић	Министарство рударства и енергетике	инжењер пројекта	послови заштите животне средине

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА	
1.	Примарна опремљеност гасоводном инфраструктуром
2.	Остварење предуслова за привлачење приватног капитала за инвестирање у дистрибуцију природног гаса
3.	Очување животне средине
4.	Повећање животног стандарда и стандарда живљења становништва
5.	Повећање конкурентност у привлачењу гринфилд инвестиција
<i>Напомена: Циљеви треба да буду одређени, мерљиви, оствариви, реалистични и временски ограничени и треба да се базирају на резултатима.</i>	

ПЛАН АКТИВНОСТИ							
РБ акт.	Активност	Надлежна институција	Одговорни члан пројектног тима	Период спровођења активности		РБ резулт.	Резултат
				Датум почетка	Датум завршетка		
1.1	Спровођење поступка јавне набавке	Министарство рударства и енергетике	Милан Симовић	15.02.2008.	15.04.2008.	1.1.1	
1.2	Закључење Уговора о додели јавне набавке	Министарство рударства и енергетике	Милан Симовић	15.04.2008.	30.04.2008.	1.2.1	
2.1	Набавка опреме и материјала	Министарство рударства и енергетике	Александар Вучић	10.05.2008.	15.06.2008.	2.1.1	стварање услова за изградњу објекта
2.2	Извођење радова на изградњи објекта	Министарство рударства и енергетике	Александар Вучић	15.06.2008.	31.10.2008.	2.2.1	завршетак изградње
3.1	Технички преглед	Министарство рударства и енергетике	Живко Милићев	01.11.2008.	15.11.2008.	3.1.1	стварање услова за исходовање употребне дозволе
3.2	Исходовање употребне дозволе	Министарство рударства и енергетике	Живко Милићев	15.11.2008.	30.11.2008.	3.2.1	стварање услова за примопредају објекта
3.3	Примопредаја изграђеног објекта	Министарство рударства и енергетике	Живко Милићев	15.11.2008.	15.12.2008.	3.3.1	завршетак пројекта

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ				
РБ акт.	Активност	Износ јавних набавки	Робе/Услуге/Радови	Предвиђени поступак јавних набавки
1.1	Изградња објекта	85.000.000,00	робе и радови	Отворени поступак

Напомена: Предвиђени поступци јавне набавке могу бити – отворени поступак, рестриктивни поступак, поступак са погађањем.

ОПИС ДЕЛОКРУГА ПРОЈЕКТА

У делокругу су:

- Издавање потврде о пријави почетка радова – у надлежности Општине Краљево
- Решавање имовинско правних послова - процена штете и закључивање споразума о уласку у посед уз исплату новчане надокнаде власницима, а ради обезбеђења уласка извођача у посао - у надлежности Општине Краљево,
- Изградња гасовода и гасоводних објеката,
- Стручни надзор и информатичка подршка управљању пројектом – Обезбеђује ЈП Србијасгас као сопствено учешће у реализацији пројекта,
- Техники преглед и исходавање одобрења за употребу – у надлежности Општине Краљево.

Ван делокруга су:

- Прво пуњење гасом и пробни рад - обезбеђује ЈП Србијасгас као сопствено учешће у реализацији пројекта.

Напомена: Потребно је прецизно дефинисати активности које су у делокругу пројекта, али навести и оне које су ван делокруга, посебно оне које се наизглед могу сматрати делом пројекта. У току реализације, опис делокруга треба проверавати и ревидирати тако да одражава одобрене промене делокруга пројекта ако до њих дође. Међутим, свака промена делокруга пројекта у односу на иницијални, захтева одобрење Канцеларије за НИП.

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Редни број	Опис	Вероватноћа висока/ средња/ ниска	Утицај висок/ средњи/ низак	Корективне активности
1.	Кашњење у исходавању пријаве почетка радова	ниска	средњи	Издавање потврде о почетку радова је у надлежности локалне управе - Општине Краљево, која је одредила координатора за реализацију овог пројекта
2.	Неодговарајући квалитет главних пројекта израђених од стране добављача	ниска	средњи	ЈП Србијасгас ће одредити стручни тим који ће сарађивати у току израде главних пројекта, и који ће извршити Техничку контролу којом ће потврдити да су техничка решења одговарајућа.
3.	Кашњење у реализацији уговорених рокова изградње	средња	низак	У поступку избора добављача поставиће се услови за учешће којим ће се обезбедити понуђачи са одговарајућим пословним капацитетом (техничко технолошки и кадровски) Уговором о изградњи прецизно ће се дефинисати потребне гаранције и услови за раскид Уговора.

Напомена: У план управљања ризика унесите ризике из Пријаве пројекта, али и ризике који су се евентуално јавили након одобрења пројекта.



Александар Вучић

07.02.2008.

Руководилац пројектног тима

Датум

Канцеларија за НИП

Датум